

ID	Kód WBS	Režim úkolu	Název úkolu	Typ omezení	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva	Předchůdci	Následníci	Zhotovitel	Náklady	2025	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2025	X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2026	I	II	III	Čtvrť. 2, 2026	IV	V	VI	Čtvrť. 3, 2026	VII	VIII	IX
1	1		REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A SILNIC III/29820 A III/29815 BOHUMILEČ	Co nejříve	331 dny	22.09. 25	30.08. 26	0 dny				38 500 613,94 Kč																			
2	1.1		Milínky	Co nejříve	331 dny	22.09. 25	30.08. 26	0 dny				0,00 Kč																			
3	1.1.1		Předání staveniště	Co nejříve	0 dny	22.09. 25	22.09. 25	0 dny		4;7FS+38 dny		0,00 Kč																			
4	1.1.2		Zahájení stavebních prací	Co nejříve	0 dny	22.09. 25	22.09. 25	0 dny	3	5FS+20 dny;11;		0,00 Kč																			
5	1.1.3		Dokončení stavebních prací	Co nejříve	0 dny	23.08. 26	23.08. 26	0 dny	4FS+20 dny;11; 6FS+7 dny;13;7;			0,00 Kč																			
6	1.1.4		Dokončení Díla	Co nejříve	0 dny	30.08. 26	30.08. 26	0 dny	5FS+7 dny;13;7			0,00 Kč																			
7	1.1.5		Zimní technologická přestávka	Co nejříve	145 dny	01.11. 25	31.03. 26	0 dny	3FS+38 dny;57	16;34;111;63;79		0,00 Kč																			
8	1.2		Stavební objekty:	Co nejříve	331 dny	22.09. 25	30.08. 26	0 dny				38 500 613,94 Kč																			
9	1.2.1		SÚS PCE	Co nejříve	331 dny	22.09. 25	30.08. 26	0 dny				17 229 333,20 Kč																			
10	1.2.1.1		SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Co nejříve	331 dny	22.09. 25	30.08. 26	0 dny			STRABAG	548 370,80 Kč																			
11	1.2.1.1.1		DIO	Co nejříve	324 dny	22.09. 25	23.08. 26	0 dny	4	5	DIOZ	157 510,76 Kč																			
12	1.2.1.1.2		Geodetické měření (vytyčení, zaměření)	Co nejříve	324 dny	22.09. 25	23.08. 26	0 dny	4	5	MAPLE GEO	239 183,01 Kč																			
13	1.2.1.1.3		Vypracování RDS, DSPS, posudků a revizních zpráv	Co nejříve	7 dny	23.08. 26	30.08. 26	0 dny	5	6		122 508,37 Kč																			
14	1.2.1.1.4		Ostatní požadavky (inf. tabule, fotodokumentace, zařízení staveniště)	Co nejříve	324 dny	22.09. 25	23.08. 26	0 dny	4	5		29 168,66 Kč																			
15	1.2.1.2		SO 101 - SILNICE III/29820 ZÚ - KM 0,815	Co nejříve	59 dny	31.03. 26	31.05. 26	12 dny			STRABAG	5 021 259,72 Kč																			
16	1.2.1.2.1		Přípravné práce (kácení, demolice)	Co nejříve	1 den	31.03. 26	01.04. 26	12 dny	4FS+40 dny;7	18		39 046,35 Kč																			
17	1.2.1.2.2		Spodní stavba:	Co nejříve	44 dny	01.04. 26	17.05. 26	12 dny				967 255,87 Kč																			
18	1.2.1.2.2.1		Frézování asf. vrstev, odstranění podkladních vrstev	Co nejříve	1 den	01.04. 26	02.04. 26	12 dny	16	19;99		239 504,51 Kč																			
19	1.2.1.2.2.2		Čištění krajnic a příkopů	Co nejříve	10 dny	02.04. 26	12.04. 26	12 dny	18	20		233 507,09 Kč																			
20	1.2.1.2.2.3		Zřízení příčných a podélných propustků	Co nejříve	8 dny	12.04. 26	20.04. 26	12 dny	19	21		101 879,35 Kč																			
21	1.2.1.2.2.4		Založení chrániček, osazení šachet a UV, HV	Co nejříve	5 dny	20.04. 26	25.04. 26	12 dny	20	25		261 102,99 Kč																			
22	1.2.1.2.2.5		Rozproštění ornice	Co nejříve	3 dny	12.05. 26	15.05. 26	12 dny	28	23		84 285,72 Kč																			
23	1.2.1.2.2.6		Založení trávníku	Co nejříve	2 dny	15.05. 26	17.05. 26	12 dny	22	30;31FS+5 dny		46 976,21 Kč																			
24	1.2.1.2.3		Vrchní stavba:	Co nejříve	31 dny	25.04. 26	28.05. 26	12 dny				4 014 957,50 Kč																			
25	1.2.1.2.3.1		Recyklace za studena v tl. 200 mm	Co nejříve	4 dny	25.04. 26	29.04. 26	12 dny	21	26FS+4 dny;59;		933 446,20 Kč																			
26	1.2.1.2.3.2		Podkladní vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm	Co nejříve	2 dny	04.05. 26	06.05. 26	12 dny	25FS+4 dny;29	27		1 445 395,86 Kč																			
27	1.2.1.2.3.3		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm	Co nejříve	2 dny	06.05. 26	09.05. 26	12 dny	26	28		1 212 944,84 Kč																			
28	1.2.1.2.3.4		Zřízení krajnic	Co nejříve	3 dny	09.05. 26	12.05. 26	12 dny	27	22		111 223,62 Kč																			
29	1.2.1.2.3.5		Pokládka silničních obrub a příkopových žlabů, dláždění	Co nejříve	4 dny	29.04. 26	04.05. 26	12 dny	25	26		139 314,05 Kč																			
30	1.2.1.2.3.6		VDZ a SDZ	Co nejříve	5 dny	23.05. 26	28.05. 26	12 dny	31;23	32		165 417,58 Kč																			
31	1.2.1.2.3.7		Řezání a zalití spar	Co nejříve	1 den	22.05. 26	23.05. 26	12 dny	23FS+5 dny	30		7 215,35 Kč																			
32	1.2.1.2.4		Dokončovací práce	Co nejříve	3 dny	28.05. 26	31.05. 26	12 dny	30	5FS+70 dny		0,00 Kč																			
33	1.2.1.3		SO 102 - SILNICE III/29820 KM 0,815 - KÚ	Co nejříve	110 dny	21.04. 26	13.08. 26	10 dny			STRABAG	9 267 767,57 Kč																			
34	1.2.1.3.1		Přípravné práce (kácení, demolice)	Co nejříve	3 dny	21.04. 26	24.04. 26	10 dny	77SS;7	41		117 762,00 Kč																			
35	1.2.1.3.2		Spodní stavba:	Co nejříve	103 dny	24.04. 26	09.08. 26	14 dny				3 530 149,52 Kč																			
36	1.2.1.3.2.1		Odkop pro spodní stavbu	Co nejříve	12 dny	30.04. 26	14.05. 26	10 dny	41	39;38		697 574,45 Kč																			
37	1.2.1.3.2.2		Sanace aktivní zóny	Co nejříve	18 dny	08.06. 26	26.06. 26	10 dny	39;40	45		1 162 032,85 Kč																			
38	1.2.1.3.2.3		Příčný propustek v km 0,830	Co nejříve	12 dny	14.05. 26	26.05. 26	87 dny	36	138SS+5 dny		512 036,14 Kč																			
39	1.2.1.3.2.4		Zhotovení tratívodů, uličních a horských vpustí	Co nejříve	20 dny	14.05. 26	03.06. 26	10 dny	36	37;40		1 084 677,26 Kč																			
40	1.2.1.3.2.5		Uložení chrániček DN 110	Co nejříve	5 dny	03.06. 26	08.06. 26	10 dny	39	37;145FS-25 dn		35 786,40 Kč																			
41	1.2.1.3.2.6		Čištění příkopů a krajnic	Co nejříve	6 dny	24.04. 26	30.04. 26	10 dny	34	36		16 930,96 Kč																			
42	1.2.1.3.2.7		Rozproštění ornice	Co nejříve	2 dny	04.08. 26	06.08. 26	10 dny	51	43		13 556,06 Kč																			
43	1.2.1.3.2.8		Založení trávníku	Co nejříve	3 dny	06.08. 26	09.08. 26	10 dny	42	53		7 555,40 Kč																			
44	1.2.1.3.3		Vrchní stavba:	Co nejříve	37 dny	26.06. 26	04.08. 26	15 dny				5 619 856,05 Kč																			
45	1.2.1.3.3.1		ŠD 0/63 v tl. 200 mm	Co nejříve	12 dny	26.06. 26	10.07. 26	10 dny	37	50		1 237 448,81 Kč																			
46	1.2.1.3.3.2		MZK 0/32 v tl. 150 mm	Co nejříve	8 dny	14.07. 26	22.07. 26	10 dny	50	47		1 318 035,64 Kč																			
47	1.2.1.3.3.3		Podkladní vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm	Co nejříve	3 dny	22.07. 26	25.07. 26	10 dny	46;50	48		1 521 688,92 Kč																			
48	1.2.1.3.3.4		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm	Co nejříve	3 dny	25.07. 26	28.07. 26	10 dny	47	49;52		1 320 597,54 Kč																			
49	1.2.1.3.3.5		Zhotovení krajnic	Co nejříve	2 dny	28.07. 26	30.07. 26	10 dny	48	51		24 281,33 Kč																			
50	1.2.1.3.3.6		Pokládka silničních obrub	Co nejříve	4 dny	10.07. 26	14.07. 26	10 dny	45	47;46		51 666,99 Kč																			
51	1.2.1.3.3.7		VDZ a SDZ	Co nejříve	5 dny	30.07. 26	04.08. 26	10 dny	49	53;42		143 508,55 Kč																			
52	1.2.1.3.3.8		Řezání a zalití spar	Co nejříve	2 dny	28.07. 26	30.07. 26	20 dny	48	53		2 628,27 Kč																			
53	1.2.1.3.4		Dokončovací práce	Co nejříve	4 dny	09.08. 26	13.08. 26	10 dny	51;52;43;138	5		0,00 Kč																			
54	1.2.1.4		SO 103 - SILNICE III/29815	Co nejříve	211 dny	20.10. 25	27.05. 26	16 dny			STRABAG	2 391 935,11 Kč																			
55	1.2.1.4.1		Spodní stavba:	Co nejříve	11 dny	20.10. 25	01.11. 25	0 dny				176 757,66 Kč																			
56	1.2.1.4.1.1		Frézování asf. vrstev, demolice	Co nejříve	3 dny	20.10. 25	23.10. 25	0 dny	4FS+27 dny	57;103;63		160 017,26 Kč																			
57	1.2.1.4.1.2		Čištění krajnic a příkopů	Co nejříve	8 dny	23.10. 25	01.11. 25	0 dny	5																						